

附件 5:

# 杉岭乡尖山子村 三口碑至石朝门路面硬化工程项目 2020 年度绩效自评报告

## 一、基本情况

### (一) 项目概况

杉岭乡尖山子村三口碑至石朝门路面硬化工程项目路线全长 1.610 公里，主线起于尖山子村三口碑，接原有水泥陆，止于尖山子村石朝门，长 1.45 公里；支线起于尖山子村石朝门，接主线 K1+150，止于石朝门，长 0.16 公里。建设内容包括路基宽度 4.5 米；每公里结合地形设置错车道数 3-5 处，错车道宽度不小于 6.5 米，有效长度不小于 10 米；每公里设置涵洞不少于 3 道，管径不小于 60 厘米；20 厘米厚 C30 砼路面；挡墙砌筑、边沟设置等。

### (二) 项目资金预算、资金使用计划及项目实施进度等

本项目于 2018 年 2 月 8 日由重庆市黔江区交通委员会关于下达黔江区 2017 年深度贫困脱贫攻坚“小康路”工程杉岭乡尖山子村三口碑至石朝门路面硬化工程建设资金计划的通知（黔江交委计【2018】33 号），该项目资金由区交委按 45 万/公里补助我乡。本项目区交委批准总概算 72.45 万元，预算评审备案金额 72.2629 万元。该项目施工单位为重庆市开州区渝东建筑工程有限公司，合同价为 72.2629 万元。

监理服务费以工程结算审定价的 2.24% 计取。工程费在开工进场时按照支付合同价 50% 的进度款，在工程完工后支付合同价 70% 的进度款，在工程竣工结算后支付竣工结算价的 97%，留 3% 的质保金。

2018 年 12 月完成主体，2019 年 1 月完成项目结算、审核等，2018 年 9 月支付第一次进度款 50 万元，2019 年 1 月支付第二次进度款 17.7128 万元，2020 年 1 月支付质保金 3.5 万元。共计 71.2128 万元。

## 二、绩效自评工作开展情况

### （一）前期准备

按照区级财政项目支出绩效自评工作的要求，结合我乡实际，组织相关人员根据我乡的综合情况选用评价指标和评分标准，认真进行核实和考评。

### （二）项目绩效目标完成情况（主要经济社会效益、环境影响、可持续影响等情况）

杉岭乡尖山子村三口碑至石朝门路面硬化工程项目的实施，为杉岭乡的产业快速发展提供了良好的交通运输条件，降低产业发展的各项生产成本及运输费用，解决了杉岭乡尖山子村 2 组群众的出行问题，方便了群众生产生活。

## 三、评价结论

杉岭乡尖山子村三口碑至石朝门路面硬化工程项目评价结果为优。该项目决策科学，依据充分，项目管理较为规范，项目完

成效果好，实施后达到了预期目的，满足了杉岭乡群众出行等需求。

#### 四、绩效目标实现情况分析

##### （一）项目资金情况分析

###### 1.项目资金到位情况分析

该项目实际到位资金 72.9538 万元（含监理费 1.5986 万元）。

###### 2.项目资金执行情况分析

2018 年 12 月完成主体，2019 年 1 月完成项目结算、审核等，2018 年 9 月支付第一次进度款 50 万元，2019 年 1 月支付第二次进度款 17.7128 万元，2020 年 1 月支付质保金 3.5 万元。共计 71.2128 万元。

###### 3.项目资金管理情况分析

该项目资金按照进度向财政局申请拨付。资金到位后支付及时。

##### （二）项目绩效指标完成情况分析

###### 1.产出指标完成情况分析

###### （1）项目完成数量

完成硬化公路 1.610 公里。

###### （2）项目完成质量

经验收，该项目厚度、宽度、长度均达到要求。

###### （3）项目实施进度

截止评价日，该项目已完工投用。

#### (4) 项目成本节约情况

无。

### 2. 效益指标完成情况分析

#### (1) 项目实施的经济效益分析

为我乡产业发展节约了物资运输成本。

#### (2) 项目实施的社会效益分析

方便我乡群众的出行问题和生产生活，提高安全保障水平。密切了党群干群关系。

#### (3) 项目实施的生态效益分析

项目实施更好地适应了经济社会发展新形势的需求，保证了利民、便民工作的开展；方便了群众生产生活，带动了当地农业旅游发展。

### 五、绩效自评结果拟应用和公开情况

暂不进行公开。

### 六、绩效自评工作的经验、问题和建议

我乡绩效评价工作中存在着以下问题：1、管理制度尚不健全；2、绩效评价指标体系还不完善；3对绩效评价工作的认识不够；

改进的主要措施为：1、完善绩效评价工作制度。2、加强学习培训，提升业务能力。3、加大宣传力度，树立绩效管理理念。

### 七、其他需要说明的问题

无。