

# 2022 年度绩效自评报告

## 阿蓬江镇蚕桑产业路硬化项目

### 一、基本情况

#### (一) 项目概况

##### 1. 相关单位

- (1) 业主单位：黔江区阿蓬江镇人民政府
- (2) 设计单位：四川蓝创工程勘察设计有限公司
- (3) 施工单位：重庆资远建设工程有限公司
- (4) 监理单位：重庆市涪陵区公路工程建设有限公司
- (5) 预算评审单位：中实建设工程咨询有限公司
- (6) 结算评审单位：重庆威中工程咨询有限公司

##### 2. 项目特征描述

- (1) 建设地点：黔江区阿蓬江镇石合村、漠河村。
- (2) 建设内容：本项目硬化产业路 5 公里，路面铺筑 20cm 厚 C20 混凝土面层，砌筑挡土墙等。

3. 计划工期：工期为 120 日历天。

#### (二) 项目资金预算、合同签订情况、资金使用计划及项目实施进展

##### 1. 资金文件情况

(1) 2022 年 9 月 28 日，重庆市黔江区农业农村委员《关于下达黔江区 2022 年第三批统筹整合财政涉农资金的通知》（黔江农业农村委发〔2022〕376 号），本工程投资 210 万元。

(2) 2022 年 10 月 16 日，重庆市黔江区发展和改革委员会《关

于阿蓬江镇蚕桑产业路硬化项目可行性研究报告的批复》（黔江发改委函〔2022〕456号）。本工程总投资 245.36 万元，其中：工程费用 206.8 万元，工程建设其他费用 18.3 万元，基本预备费 20.26 万元。资金来源为区级统筹整合财政涉农资金。

## 2.工程预算审核情况

2022 年 10 月 28 日，中实建设工程咨询有限公司出具《阿蓬江镇蚕桑产业路硬化项目预算审核报告》（中实咨〔2022〕第 366 号），审定金额 2024954 元。

## 3.合同签订情况

2022 年 11 月 4 日，黔江区阿蓬江镇人民政府与重庆资远建设工程有限公司签订合同，合同总价 2023094 元。

## 4.资金使用计划

（1）2022 年 11 月 28 日，向四川蓝创工程勘察设计有限公司拨付设计费 35000 元。

（2）2022 年 11 月 30 日，向重庆资远建设工程有限公司拨付进度款 1400000 元。

（3）2022 年 12 月 1 日，向重庆资远建设工程有限公司拨付进度款 245000 元。

（4）2022 年 12 月 10 日，向中实建设工程咨询有限公司拨付预算评审费 3000 元。

（5）2022 年 12 月 13 日，向重庆市涪陵区公路工程建设有限公司拨付监理费 30346 元。

(6) 2022年12月13日,向重庆威中工程咨询有限公司拨付结算评审费3000元。

(7) 2022年12月16日,向重庆同辉会计师事务所拨付财务决算费用4100元。

(8) 2022年12月19日,向重庆资远建设工程有限公司拨付工程尾款378094元。

## 5.项目实施进度

该项目于2022年11月5日申请开工,建设单位于2022年12月8日组织竣工验收。

## 二、绩效目标完成情况分析

### (一)资金投入情况分析

#### 1.项目资金到位情况分析

2022年11月11日,下达阿蓬江镇蚕桑产业路硬化项目资金2098540元。

#### 2.项目资金执行情况分析

截止2022年12月31日,阿蓬江镇蚕桑产业路硬化项目支付资金2098540元,资金使用率100%。

#### 3.项目资金管理情况分析

该项目资金严格管理,专款专用,支付程序符合财务管理及财经法规相关管理,不存在挤占、挪用、虚列等问题。

### (二)总体绩效目标完成情况分析

阿蓬江镇蚕桑产业路硬化项目总体绩效目标完成情况较好,改善

了农村的交通条件，方便了农民出行，提高了农民的生产效率。

### （三）绩效目标完成情况分析

#### 1.产出指标完成情况分析

##### （1）数量指标

硬化产业路 5.04 公里，合同约定里程数 100%完成，由业主单位组织人员现场收方计量，隐蔽工程涵管数量由现场代表确认，并在结算资料中反映。

##### （2）质量指标

阿蓬江镇蚕桑产业路硬化项目合格率 100%，经专业公司钻芯合格，并出具钻芯报告。

#### 2.成本指标完成情况分析

阿蓬江镇蚕桑产业路硬化项目结算金额 2023094 元，由重庆威中工程咨询有限公司出具《阿蓬江镇蚕桑产业路硬化项目结算审核报告》。

#### 3.效益指标完成情况分析

##### （1）经济效益

项目的完工解决了 200 余亩蚕桑基地运输问题，年可产茧 200 担以上，实现产值 40 万元以上，促进产业发展和群众增收。

##### （2）社会效益

解决石合村、漠河村出行难问题 $\geq$ 560 人，完善村居基础设施，改善群众生产生活条件。

##### （3）生态效益

该项目有利于推动各项生态环境保护政策的具体落实,改善石合村、漠河村的人居环境,解决农村环境“脏、乱、差”问题,达到路面干净整洁。

#### (4) 可持续性影响

该项目建设解决了我镇偏远地方的交通不便问题,帮助落后地区克服地理位置造成的交易成本偏高的不利条件,使其潜在的发展优势转化为现实的优势。

#### 4.满意度指标完成情况分析

群众满意度达 99%,提升居民的生活环境水平,提升居民生活质量。

### 三、绩效自评结果拟应用和公开情况

我单位根据项目绩效评定指标对项目进行量化评价,自评得分 100 分。

绩效自评报告随部门决算公开。

### 四、绩效自评工作的经验、问题和建议

一是建立健全科学财政绩效考评制度体系,加强项目日常监管,充分发挥好预算一体化监控的预警和纠偏作用,确保重大政策、重大项目绩效目标如期保质保量完成。

二是定期开展业务培训,增强绩效自评人员专业素养,把握绩效评价方向,设定科学合理可行的项目绩效指标。

### 五、其他需说明的问题

无。