

附件2:

2020年度项目绩效目标自评表

(2020年度)

专项名称		黔江区杉岭乡林峰社区庙沟至上店子路面硬化工程建设项目		联系人及电话	杨林 17723225568		
主管部门		区交通局		实施单位	黔江区杉岭乡人民政府		
项目资金(万元)		年初预算数	全年预算数(A)	全年执行数(B)	预算执行率(B/A,%)	执行率未达100%原因、下一步措施	
		年度总金额	102.5856万	102.433万	99.85%	资金审减、加强监管	
		其中:上级资金	102.5856万	102.433万	/		
		本级资金			/		
年度总体目标	年初设定目标			全年目标实际完成情况			
	硬化道路2.34公里,建设内容为路基宽度4.5米			硬化道路2.34公里,建设内容为路基宽度4.5米			
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	全年完成值	未完成原因和改进措施	
	产出指标	质量指标	验收合格	100%	100%		
		成本指标	道路补助标准:43.77万元/公里	道路补助标准:43.77万元/公里	道路补助标准:43.77万元/公里		
	效益指标	经济效益指标	边境地区农民人均纯收入增长幅度10%	有效	有效		
		社会效益指标	受益建档立卡贫困人口102人	有效	有效		
		可持续影响指标	改善生产生活出行条件	>5年	>5年		
满意度指标	服务对象满意度指标	杉岭乡百姓满意度	100%	100%			
说明	无						

