

附件

重庆市黔江区商务委员会 关于黔江区吉之汇国际农贸物流城市交易 周转冷库项目资金绩效自评报告

一、基本情况

(一) 项目背景

近几年来，国家大力推进冷链物流产业的发展，而渝东南地区冷链物流的发展相对滞后，规模化、系统化、智能化的冷库及冷链物流体系尚未形成，与现代农业的发展和居民消费需求尚有一定的差距。

吉之汇国际农贸物流城市交易周转冷库项目是致力于打造渝东南地区规模最大、技术设备领先，集农副产品、肉类制品仓储、保鲜、销售、加工、质检、物流配送和信息服务于一体的现代供应链体系，有利于改进黔江区冷链物流产业较为落后的现状，促进农业种植、农副产品销售、商贸流动和地方经济社会的发展。同时全程温度监控、智能配货等方面将发挥重要作用。

(二) 实施情况

项目名称：吉之汇国际农贸物流城市交易周转冷库建设

项目地点：重庆市正阳工业园区物流南路

建设单位：重庆三磊渝东南冷链物流有限公司

投资规模：项目计划总投资 150 万元

项目建设时间：2019年6月---2020年4月

建设方向：农产品全程物流冷链化

实施内容：市场交易周转冷库26间，解决黔江吉之汇国际农贸物流城鲜活农产品全程冷链断链问题，通过增设小型周转冷调库，以农产品低温周转库、低温保鲜车、保温周转箱等设备为切入点，实现鲜活农产品冷链全程无缝衔接，提高市场经营适应性，提升农产品物流全程冷链化水平，形成农产品物流服务新模式，大大降低农产品货损，促进农产品交易市场绿色流通发展。

实施情况：

2019年7月前完成项目建设需求调研。

2019年9月前完成项目设备选型。

2019年10月份开工建设

2020年4月份全部建设完工交付使用。

二、绩效目标完成情况分析

（一）资金投入情况分析

1.项目资金到位情况分析。吉之汇国际农贸物流城市交易周转冷库建设项目2019年10月开工，2020年4月全部建成完工交交付使用，项目总投资150.16万元，其中：政府补贴20万元，业主方自筹130.16万元。

2.项目资金执行情况分析。自项目启动以来，严格按照项目实施方案和预算执行，资金到位情况良好，项目进展顺利。

3.项目资金管理情况分析。项目资金实行专款专用，严

禁将项目资金挪作他用，很好地保证了项目运行。

（二）总体绩效目标完成情况分析

按照项目预期的绩效指标，制定了详细的实施方案和绩效控制方案，绩效指标整体完成很好，各项指标均达到或超过预计值。

（三）绩效目标完成情况分析

1.产出指标完成情况分析

（1）数量指标

围绕本地特色农产品形成的产销一体化农产品供应链条数 ≥ 1 ，实际完成 1；

项目实施主体（地区）农产品产地商品化设施使用率提高 30%以上，实际完成提高 35%；

项目实施主体（地区）农产品冷藏仓储能力提高 30%。实际提高 35%。

（2）质量指标

形成全链条标准化的农产品品种数量 ≥ 1 ，实际完成 1。

2.效益指标完成情况分析

（1）经济效益

“市场交易周转冷库”项目，对提高水产、肉、水果、蔬菜等农产品冷链流通率、冷链运输率、降低流通环节损耗率有着明显作用。达到冷链流通率提升 35%，冷链运输率提高 40%，流通环节损耗率下降 25%。

（2）社会效益

该项目探索建立农产品全程物流冷链化体系。以农产品

低温周转库、低温保鲜车、保温周转箱等设备为切入点，提升农产品物流全程冷链化水平，形成农产品物流服务新模式，降低农产品货损，促进绿色流通发展。

（3）生态效益

该项目所用材料全部符合国家环保标准，对生态环境及所涉果蔬无任何副作用。

（4）可持续影响

该项目使用周期长，可持续为商户提供冷冻冷藏服务。

3.满意度指标完成情况分析。

本地消费者对农产品便民销售情况满意度达 90%。

三、有关建议意见

该项目在各个指标方面都达到或超过了预期，但需在冻库的使用率及辐射面方面狠下功夫，力争继续提高吞吐量，减少过程损耗，同时加大宣传力度，吸引更多的果农前来使用现有设备，提高设备使用率，增加就业岗位，辐射带动当地果农，以提高经济效益和社会效益。