

2022年度部门项目绩效自评表

项目名称	阿蓬江镇蚕桑产业路硬化项目				自评总分	100				
业务主管部门	黔江区阿蓬江镇人民政府				部门联系人	杨琴		联系电话	15696981573	
项目资金 (万元)	年度总金额	年初预算数			全年预算数 (压减、调整后预算数)		全年执行数	执行率 (%)	执行率 权重	执行率 得分(分)
		0			209.854		209.854	100	10	10
当年绩效目标	年初绩效目标				全年(调整)绩效目标			全年目标实际完成情况		
	完善村居基础设施建设, 解决群众出行困难				完善村居基础设施建设, 解决群众出行困难			完善村居基础设施建设, 解决群众出行困难		
绩效指标	指标名称	计量单位	指标性质	年初 指标值	调整 指标值	全年 完成值	权重 (分)	指标得分 (分)	是否 核心指标	未完成的 原因
	硬化产业路	公里	≥	5	5.04	5.04	20	20	是	无
	验收合格率	%	=	100	100	100	20	20	是	无
	项目结算金额	万元	≤	210	202.3094	202.3094	20	20	是	无
	解决群众出行	人	≥	560	560	560	20	20	是	无
	群众满意度	%	≥	95	99	99	10	10	是	无
说明	未完成绩效目标、完成绩效目标偏多(30%及以上)的需注明原因、改进措施及其他说明。									